



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,** **PATRIMONIO E MANUTENZIONE** *“Servizio Edilizia Scolastica”*

Proposta n. 1880/2026

Determ. n. 1771 del 28/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL COMMERCIO
IN CAMPOBELLO DI LICATA .COMPLETAMENTO.
CUP: B49G10000100004 – CIG:B3954FE7F1
LIQUIDAZIONE 8° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO:

CHE con Disposizione Dirigenziale n. 05 del 08/02/2024 relativamente ai lavori in epigrafe, l'Arch. Alfonso Giulio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;

CHE i lavori di completamento dell' I.T.C. In Campobello di Licata, sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – *“Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 6 “Osservatorio sulla Finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti Locali”* con i contributi comma 883 art. 1 Legge 145/2018. Programmi per le scuole anni 2021-2025.

CHE il progetto esecutivo è stato redatto dalla società Delta Ingegneria srl con sede in Via Artemide, 3 - Agrigento, partita IVA: 02324620844 ed è stato trasmesso con nota prot. 12066 in data 16/07/2024.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 04/12/2023 la somma complessiva di €4.100.000,00 è stata conservata la somma, come da prospetto di seguito riportato:

- Impegno n. 76/2024 di € 1.000.000,00 da gravare sul Capitolo 13310 art. 56 Bil. 2024;
- Impegno n. 25/2025 di € 2.500.000,00 da gravare sul Capitolo 13310 art. 56 Bil. 2025;

- Impegno n. 1/2026 di € 600.000,00 da gravare sul Capitolo 13310 art. 56 Bil. 2026.

CHE con Determinazione Dirigenziale a Contrarre, del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione n. 2053 del 27/09/2024, si è provveduto all'attivazione della procedura di gara, all'approvazione del progetto e ai relativi Elaborati Tecnici, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto.

CHE la spesa complessiva è pari a € 4.100.000,00 di cui € 3.240.000,00 per lavori a base d'asta, compresi € 130.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 860.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il quadro economico di spesa di seguito riportato:

		Quadro economico di progetto		
A		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€. 3.240.000,00
	a.1	Importo manodopera €.	510.000,00	
	a.2	importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€.	130.000,00
	a.3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta A-a.2	€.	3.110.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
	B.1	<u>Rilievi Accertamenti Indagini</u>		
	b.1.1	Indagini geol., ambientali e prove lab - prove meccaniche materiali (IVA compresa)	€.	35.000,00
	B.2	<u>Allacci/Interferenze pubblici servizi</u>	€.	5.000,00
	B.3	<u>Spese art.45 commi 1 e 2 - D.Lgs 36/2023</u>		
	b.3.1	Servizio Progettazione Esecutiva	€.	138.500,00
	b.3.2	Incentivi funzioni tecniche (Tecnici Interni) 2%	€.	64.800,00
	b.3.3	Rimborso spese assistenza giornaliera attività ispettiva	€.	15.000,00
	B.4	<u>Attività Tecnico Amministrative</u>		
	b.4.1	Oneri Accesso a Discarica e Rifiuti Speciali	€.	45.000,00
	B.5	<u>IVA Imposte e Tasse</u>		
	b.5.1	aliquota 10% su lavori	€.	324.000,00
	b.5.2	aliquota 22% + Cassa 4% su servizi	€.	37.228,80
	B.6	<u>Imprevisti sui Lavori</u>	€.	129.600,00
	B.7	<u>Accantonamento art. 60 D.Lgs 36/2023 (Revisione Prezzi)</u>	€.	44.871,20
	B.8	<u>Spese per Autorità di Vigilanza</u>	€	1.000,00
	B.9	<u>Spese per accatastamento e SCIA VV.F.</u>	€	20.000,00
		SOMMANO	€.	860.000,00
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€. 4.100.000,00

CHE con Contratto di appalto rep. n. 426 del 20/03/2025, registrato ad Agrigento il 25/03/2025 al n. 1700 Serie 1T, i lavori sono stati affidati, all'impresa "GREAT WORKS S.R.L." con sede a Gela (CL) - Via Borromini n. 4 - Cap: 93012 - P.IVA:02054330853, che ha offerto il ribasso del 31,77% per un importo contrattuale dei lavori a corpo pari ad Euro 2.251.953,00 (Compresi € 130.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%, per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione dell'Istituto Tecnico per il Commercio in Campobello di Licata. Completamento. CUP:B49G10000100004 - CIG:B3954FE7F1";

CHE in data 26/03/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e gli stessi sono in corso di esecuzione;

Che con nota prot. 6807 del 29/04/2025 l'Impresa aggiudicataria ha trasmesso " l'Atto di Cessione di Credito pro-solvendo rotativo crediti futuri con tracciabilità" cedendo alla "CREDEMFACTOR S.p.A.", dietro corrispettivo, i propri crediti d'impresa futuri rivenienti dal contratto numero 426 (quattrocentoventisei) del 20 marzo 2025, registrato in data 20 marzo 2025 al n. 1700, importo globale euro 2.251.953,00 (duemilioniduecentocinquantunomilanovecentocinquantatre/00) avente ad oggetto "Lavori di costruzione dell'Istituto Tecnico per il Commercio in Campobello di Licata", Completamento, CUP:B49G10000100004 - CIG:B3954FE7F1".

Che con Determinazione Dirigenziale n. 968 del 30/04/2025 è stato preso atto ed accettata la cessione di credito, Pro-Solvendo Rotativo tra l'Impresa "GREAT WORKS S.R.L" con P.IVA: 02054330853 e la Società "CREDEMFACTOR S.P.A" "Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem" con sede in Reggio nell'Emilia, Via Ernesto Che Guevara 4/B, con Codice Fiscale e P.IVA n. 01254050352, con atto sottoscritto in data 02/04/2025 e registrato a Gela il 10/04/2025 al numero 1192 serie 1T ;

Che con suddetta Determinazione Dirigenziale contestualmente è stato dato atto che tutte le fatture emesse dall'Impresa "GREAT WORKS S.R.L" oggetto di cessione del credito, saranno liquidate e pagate alla Società "CREDEMFACTOR S.P.A" , con sede in Reggio Emilia, Via Ernesto Che Guevara 4/B5, Codice Fiscale e P. IVA: 01254050352, sul conto corrente dedicato intestato alla cessionaria indicato nell'Atto Notarile con il seguente IBAN: [REDACTED];

- **Con** Determinazione Dirigenziale n. 375 del 23/02/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dell'importo complessivo pari ad € 4.100.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

	Quadro economico di perizia	PERIZIA
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 3.517.863,99
a.1	Importo manodopera € 510.000,00	
a.2	importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 130.000,00
a.3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta A-a.2	€ 3.387.863,99
	Per ribasso d'asta del 31,77%	€ 1.076.324,39
A	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 2.441.539,60
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
B.1	<u>Rilievi Accertamenti Indagini</u>	
b.1.1	Indagini geol., ambientali e prove lab - prove meccaniche materiali (IVA compresa)	€ 35.000,00
B.2	<u>Allacci/Interferenze pubblici servizi</u>	€ 5.000,00
B.3	<u>Spese art.45 commi 1 e 2 - D.Lgs 36/2023</u>	
b.3.1	Servizio Progettazione Esecutiva	€ 138.500,00
b.3.2	Incentivi funzioni tecniche (Tecnici Interni) 2%	€ 70.357,28
b.3.3	Rimborso spese assistenza giornaliera attività ispettiva	€ 15.000,00
B.4	<u>Attività Tecnico Amministrative</u>	
b.4.1	Oneri Accesso a Discarica e Rifiuti Speciali	€ 45.000,00

	B.5	<u>IVA Imposte e Tasse</u>	
	b.5.1	aliquota 10% su lavori	€ 244.153,96
	b.5.2	aliquota 22% + Cassa 4% su servizi	€ 37.228,80
	B.6	<u>Imprevisti sui Lavori</u>	€ 0,00
	B.7	<u>Accantonamento art. 60 D.Lgs 36/2023 (Revisione Prezzi)</u>	€ 44.871,20
	B.8	<u>Spese per Autorità di Vigilanza</u>	€ 1.000,00
	B.9	<u>Spese per accatastamento e SCIA VV.F.</u>	€ 20.000,00
		Ribasso d'asta contrattuale	€ 911.226,50
		IVA su ribasso d'asta contrattuale	€ 91.122,66
B		SOMMANO	1.658.460,40
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 4.100.000,00

- In data 23/02/2026 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 1 Rep. n. 6476 del 03/03/2026 registrato ad Agrigento in data 06/03/2026 al n. 180 per un maggior importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale pari ad €. 189.586,60 che ha elevato l'importo contrattuale da € 2.251.953,00 ad € 2.441.539,60;

- **Con** Determinazione Dirigenziale n. 858 del 30/04/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 dell'importo complessivo pari ad € 4.100.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

		Quadro economico	PERIZIA N 2
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 3.753.910,36
	a.1	Importo manodopera €. 510.000,00	
	a.2	importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 145.719,08
	a.3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta A-a.2	€ 3.608.191,28
		Per ribasso d'asta del 31,77%	€ 1.146.322,37
A		Importo complessivo dei lavori al netto	€ 2.607.587,99
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
	B.1	<u>Rilievi Accertamenti Indagini</u>	
	b.1.1	Indagini geol., ambientali e prove lab - prove meccaniche materiali (IVA compresa)	€ 35.000,00
	B.2	<u>Allacci/Interferenze pubblici servizi</u>	€ 5.000,00
	B.3	<u>Spese art.45 commi 1 e 2 - D.Lgs 36/2023</u>	
	b.3.1	Servizio Progettazione Esecutiva	€ 138.500,00
	b.3.2	Incentivi funzioni tecniche (Tecnici Interni) 2%	€ 75.078,14
	b.3.3	Rimborso spese assistenza giornaliera attività ispettiva	€ 15.000,00
	B.4	<u>Attività Tecnico Amministrative</u>	
	b.4.1	Oneri Accesso a Discarica e Rifiuti Speciali	€ 45.000,00
	B.5	<u>IVA Imposte e Tasse</u>	
	b.5.1	aliquota 10% su lavori	€ 260.758,57
	b.5.2	aliquota 22% + Cassa 4% su servizi	€ 37.228,80

	B.6	<u>Imprevisti sui Lavori</u>	€ 0,00
	B.7	<u>Accantonamento art. 60 D.Lgs 36/2023 (Revisione Prezzi)</u>	€ 44.871,20
	B.8	<u>Spese per Autorità di Vigilanza</u>	€ 1.000,00
	B.9	<u>Spese per accatastamento e SCIA VV.F.</u>	€ 20.000,00
		Ribasso d'asta contrattuale	€ 740.886,63
		IVA su ribasso d'asta contrattuale	€ 74.088,67
B		SOMMANO	€ 1.492.412,01
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 4.100.000,00

In data 08/05/2026 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 2 per un maggior importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale pari ad €. 166.048,69 che ha elevato l'importo contrattuale da € 2.441.539,60 ad € 2.607.587,99;

- **Con** Determinazione Dirigenziale n. 1388 del 21/07/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.3 dell'importo complessivo pari ad € 4.100.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

	Quadro economico	PERIZIA N.3
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 4.168.487,17
a.2	importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 229.624,73
a.3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta A-a.2	€ 3.938.862,44
	Ribasso d'asta del 31,77%	€ 1.251.376,60
A	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 2.917.110,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
	B.1 <u>Rilievi Accertamenti Indagini</u>	
b.1.1	Indagini geol., ambientali e prove lab - prove meccaniche materiali (IVA compresa)	€ 35.000,00
	B.2 <u>Allacci/Interferenze pubblici servizi</u>	€ 5.000,00
	B.3 <u>Spese art.45 commi - D.Lgs 36/2023</u>	
b.3.1	Servizio Progettazione Esecutiva	€ 138.500,00
b.3.2	Incentivi funzioni tecniche (Tecnici Interni) 2%	€ 83.369,74
b.3.3	Rimborso spese assistenza giornaliera attività ispettiva	€ 0,00
	B.4 <u>Attività Tecnico Amministrative</u>	
b.4.1	Oneri Accesso a Discarica e Rifiuti Speciali	€ 45.000,00
	B.5 <u>IVA Imposte e Tasse</u>	
b.5.1	aliquota 10% su lavori	€ 291.711,06
b.5.2	aliquota 22% + Cassa 4% su servizi	€ 37.228,80
	B.6 <u>Imprevisti sui Lavori</u>	€ 0,00
	B.7 <u>Accantonamento art. 60 D.Lgs 36/2023 (Revisione Prezzi)</u>	€ 44.871,20
	B.8 <u>Spese per Autorità di Vigilanza</u>	€ 1.000,00
	B.9 <u>Spese per accatastamento e SCIA VV.F.</u>	€ 20.000,00
	B.10 Rimborso spese assistenza giornaliera attività ispettiva	€ 15.000,00
	Ribasso d'asta contrattuale	€ 423.826,03
	IVA su ribasso d'asta contrattuale	€ 42.382,60

B		SOMMANO	€ 1.182.889,43
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€. 4.100.000,00

In data 21/07/2026 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 3 per un maggior importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale pari ad €. 309.522,58 che ha elevato l'importo contrattuale da € 2.607.587,99 ad € 2.917.110,57;

Che il Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Tuttolomondo ha emesso in data 24/09/2026 lo Stato di Avanzamento n.8 dei lavori realizzati a tutto il 24/09/2026;

Che il R.U.P. Arch Alfonso Giulio ha emesso in data 24/09/2026 il certificato per il pagamento n.8;

Che l'Impresa appaltatrice ha emesso la fattura n. 49 del 24/09/2026, assunta al protocollo dell'Ente in data 25/09/2026 prot. n. 16074, dell'importo complessivo di **€ 157.255,11** così distribuito:

- **€ 142.959,19** quale imponibile, da versare sul c.c. dedicato, dell'impresa "GREAT WORKS S.R.L." con sede a Gela (CL) - Via Borromini n. 4 – Cap. 93012 - P.IVA:02054330853, e per essa al Procuratore Speciale della Società "CREDEMFACTOR S.P.A" Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di "Credito Emiliano Spa – Credem", con sede in Reggio nell'Emilia via Ernesto Che Guevara 4/B giusto atto di "Cessione di Credito Pro-Solvendo Rotativo Crediti Futuri con Tracciabilità" del 02/04/2025 registrato a Gela il 10/04/2025 n. 1192 serie 1T, su Conto Corrente bancario dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.P.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni, IBAN: [REDACTED];

- **€ 14.295,92** per IVA al 10%, da versare all'Erario in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Visto il D.U.R.C. On Line richiesto in data 25/06/2026 prot. n. INPS_51321120 con validità fino al 23/10/2026, dal quale si evince che l'Impresa Aggiudicataria GREAT WORKS SRL con sede a Gela (CL) - Via Borromini n. 4 – Cap. 93012 - P.IVA:02054330853, risulta in regola per quanto riguarda le istruttorie INAIL, INPS e CNCE;

Visto il D.U.R.C. On Line richiesto in data 21/09/2026 prot. INPS_n. 52369238 con validità fino al 19/01/2027, dal quale si evince che la Società CREDEMFACTOR SPA con sede legale VIA CHE GUEVARA, 4 – Cap. 42123 REGGIO EMILIA (RE) – P.IVA: 01254050352 risulta in regola per quanto riguarda le istruttorie INAIL e INPS;;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

PROPONE

Per i motivi sopra esposti

Al Direttore del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione "*Servizio Edilizia Scolastica*", l'adozione della presente determinazione:

1) LIQUIDARE all'impresa "GREAT WORKS S.R.L." con sede a Gela (CL) - Via Borromini n. 4 – Cap. 93012 - P.IVA:02054330853, e per essa al Procuratore Speciale della Società "CREDEMFACTOR S.P.A" Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di "Credito Emiliano Spa – Credem", con sede in Reggio nell'Emilia via Ernesto Che Guevara 4/B giusto atto di CESSIONE DI CREDITO PRO-SOLVENDO ROTATIVO "*Crediti Futuri con Tracciabilità*" del 02/04/2025 registrato a Gela il 10/04/2025 n. 1192 serie 1T, su Conto Corrente bancario dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.P.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni IBAN: [REDACTED], complessivo di **€ 157.255,11** così distribuito:

- **€ 142.959,19** quale imponibile, da versare sul c.c. dedicato, dell'impresa "GREAT WORKS S.R.L." con sede a Gela (CL) - Via Borromini n. 4 – Cap. 93012 - P.IVA:02054330853, e per essa al Procuratore Speciale della Società "CREDEMFACTOR S.P.A" Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di "Credito Emiliano Spa – Credem", con sede in Reggio nell'Emilia via Ernesto Che Guevara 4/B giusto atto di "Cessione di Credito Pro-Solvendo Rotativo Crediti Futuri con Tracciabilità" del 02/04/2025 registrato a Gela il 10/04/2025 n. 1192 serie 1T, su Conto Corrente bancario dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.P.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni, IBAN: IT [REDACTED];

- **€ 14.295,92** per IVA al 10%, da versare all'Erario in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

2) DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di € 157.255,19 graverà al cap. 13310 art. 56, impegno n. 566/2026 prat. n. 1102;

3) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

4) ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

5) DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

6) TRASMETTERE al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, la presente determinazione unitamente ai seguenti allegati:

- 01) Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 04/12/2023;
- 02) Determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 2053 del 27/09/2024;
- 03) Contratto di appalto rep. n. 426 del 20/03/2025;
- 04) Verbale di consegna dei lavori;
- 05) Stato di Avanzamento n.8;
- 06) Certificato di pagamento n.8;
- 07) Atto Cessione del Credito;
- 08) Determinazione Dirigenziale n. 968 del 30/04/2025 presa atto cessione di credito;
- 09) Determinazione Dirigenziale n. 375 del 23/02/2026 approvazione perizia di variante e suppletiva n.1;
- 10) Determinazione Dirigenziale n. 858 del 30/04/2026 approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2;
- 11) Determinazione Dirigenziale n. 1388 del 21/07/2026 approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3;
- 12) Fattura Elettronica n. 49 del 24/09/2026;
- 13) DURC CREDEMFACTOR SPA.
- 14) DURC Impresa GREAT WORKS SRL;

L'Estensore

(Geom. Carmelo Filorizzo)

IL R.U.P.

(Arch. Alfonso Giulio)

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come
Determ. n. 1771 del 28/09/2026 pag. 8/9

modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziari dell'Ente;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Progetto Arch. Alfonso Giulio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 28/09/2026

Sottoscritta dal Direttore del Settore
(Ing. Michelangelo Di Carlo)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.