



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,** **PATRIMONIO E MANUTENZIONE** *“Servizio Edilizia Scolastica”*

Proposta n. 1887/2026

Determ. n. 1776 del 29/09/2026

OGGETTO: LAVORI RIGUARDANTI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO - EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES : 0840011540 (ED. B) - CODICE ARES: 0840011541 (ED. A). CUP:B49H18000340001---CIG:9519332147.
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9



**INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE
NELL'AMBITO DEL PIANO NEXTGENERATIONEU. - M4 C1 I3.3**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- **Con** Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021 è stato approvato il piano degli interventi riguardanti edifici scolastici di competenza delle Province tra cui i LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO - EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES : 0840011540 (ED. B) - CODICE ARES: 0840011541 (ED. A). CUP:B49H18000340001 , intervento successivamente transitato tra i progetti in essere

PNRR;

- **Con** Determinazione Dirigenziale a Contrarre, del Servizio Edilizia Scolastica n. 2057 del 06/12/2022, è stato disposto di:

1. Procedere all'Affidamento dei lavori relativi agli Interventi di ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE nel Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento – Edificio Scolastico Codice Ares :0840011540 (ED. B) - Codice Ares: 0840011541 (ED. A), INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PIANO NEXTGENERATION EU - M4C1I3.3, mediante procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, con riduzione dei termini per ragioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 comma 3) del predetto Codice, attraverso la piattaforma Telematica "SITAS e procurement" U.R.E.G.A. Sez. Prov. di Agrigento.

2. Approvare il progetto esecutivo, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto, validato e contestualmente approvato in linea tecnica dal R.U.P. in data 21.11.2022, ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 della legge n.120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 48 secondo comma del D.L. n.77/2021, convertito in legge 29 Luglio 2021 n.108, il C.S.A. e lo schema di contratto dei lavori riguardanti gli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO . EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES 0840011540 (ED. B) - CODICE ARES 0840011541 (ED. A) CUP B49H18000340001 CUI: L80002590844201900025 - CIG : 9519332147 con il seguente Q.E. di spesa:

A1)Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetto a Ribasso)		5.200.058,54
A2)Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso)		260.563,93
Sommano i lavori (A1+A2)		5.460.622,47
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1)Spese tecniche per Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Definitiva, così distinte:	€ 328.930,09	
-Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Definitiva	€ 259.245,03	
-Oneri previdenziali 4%	€ 10.369,80	
-IVA 22%	€ 59.315,26	
Sommano	€ 328.930,09	
B2)Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, così distinte:	€ 218.291,70	
-Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 172.045,79	
-Oneri previdenziali 4%	€ 6.881,83	
-IVA 22%	€ 39.364,08	
Sommano	€ 218.291,70	
B3)Spese tecniche per Direzione Lavori, misura e contabilità e C.S.E., così distinte:	€ 413.891,98	
-Direzione Lavori e Coodinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 326.207,42	
-Oneri previdenziali 4%	€ 13.048,30	
-IVA 22%	€ 74.636,26	
Sommano	€ 413.891,98	
B4)Servizi Integrativi per prove, rilievi ed indagini integrative, così distinte:	€ 25.376,00	
-Servizi integrativi, per prove, rilievi ed indagini integrative	€ 20.000,00	
-Oneri previdenziali 4%	€ 800,00	
-IVA 22%	€ 4.576,00	
Sommano	€ 25.376,00	

B5)IVA 10% sui lavori	€ 546.062,25	
B6)Imprevisti sui lavori	€ 239.555,55	
B7)Art.113 D.Lgs.50/2016 (1,60% di A1+A2)	€ 87.369,96	
B8)Oneri di conferimento in discarica (IVA 10% inclusa)	€ 50.000,00	
B9)Spese per prove di laboratorio, controlli di accettazione e verifiche tecniche (IVA 22% inclusa)	€ 10.000,00	
B10)Spese per spostamenti impianti elettricie e allacci	€ 10.000,00	
B11)Contributo ANAC	€ 2.000,00	
B12)Spese per acquisizione pareri, per ottenimento Certificati di agibilità (accatastamenti, SCIA antincendio, SCIA Comune, INAIL, etc),Attestato prestazione energetica, etc.	€ 20.000,00	
B13)Spese per commissioni giudicatrici O.E.V.	€ 13.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	1.964.977,53	1.964.977,53
IMPORTO COMPLESSIVO		7.425.600,00

3. Dare atto che si farà fronte alla spesa come segue:

Per 5.892.550,00 con finanziamento concesso dal M.I., giusto D.M. n. 217 del 15/07/2021; Per € 943.795,00, finanziate con fondi di Bilancio – utilizzo “avanzo di Amministrazione” giusta Delibera Commissariale n. 182 del 21/11/2022;

Inoltre si è disposto che l'incremento del 10% del finanziamento concesso pari a € 589.225,00, verrà finanziato con i fondi assegnati con il DPCM del 29/07/2022 (Fondo per gli interventi finanziati con risorse PNNR) la cui spesa è programmata nell'annualità 2025.

4. Impegnare la spesa complessiva con i seguenti Impegni:

Impegno n. 725/2022 di € 365.890,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 27 Bil. 2022

Impegno n. 1015/2022 di € 111.110,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 27 Bil. 2022

Impegno n. 73/2023 di € 943.795,00 da gravare sul Cap. 13310 art. 11 Bil. 2023

Impegno n. 72/2023 di € 1.500.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 28 Bil. 2023

Impegno n. 20/2024 di € 2.000.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 28 Bil. 2024

Inoltre con la medesima Determinazione, si è dato atto che per un importo pari ad € 2.504.805,00 si provvederà ad impegnare dette somme al Cap. 13311 art. 28 annualità 2025 e successive.

- **Con** Determinazione Dirigenziale n.1282 del 23 giugno 2023 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei Lavori di cui in oggetto, al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 100 di cui: Punteggio Riparametrato dell'Offerta Tecnica pari a 70,000 punti; Punteggio Offerta Economica pari a 30 punti; Ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori pari al 24,7229%, per un importo contrattuale complessivo dei lavori a corpo, pari ad Euro 4.175.017,20 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 260.563,93;

- **Nelle** more della stipula del contratto, con verbale di consegna in via d'urgenza in data 13.07.2023, i lavori in oggetto sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria “CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL ” e sono in corso di esecuzione;

- **Con** Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 19.09.2023 , in relazione al nuovo cronoprogramma previsto nel Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con Determinazione Commissariale n.04 del 23.06.2023, sono stati rideterminati gli accertamenti e gli impegni di spesa relativi all'intervento in oggetto, come segue :

Entrata

2023	AVANZO	€ 223.365,00
2023	cap. 1070/28 acc. 8/2023	€ 2.299.740,60
2024	cap. 1070/28 acc. 6/2024	€ 3.171.062,11
2025	cap. 1070/28 (da accertare)	€ 1.365.542,29

Spesa

2023	cap. 13311/27	imp. 575/2023	€ 111.110,00
2023	cap. 13311/27	(da impegnare)	€ 112.255,00
2023	cap. 13311/28	imp. 72/2023	€ 2.299.740,60
2024	cap. 13311/28	imp. 20/2024	€ 3.171.062,11
2025	cap. 13311/28	(da impegnare)	€ 1.365.542,29

- In data 13.10.2023 rep. n. 407 è stato stipulato il contratto di appalto registrato ad Agrigento in data 13/10/2023 al n. 6000 - serie 1T , dei Lavori riguardanti gli interventi di ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO . EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES 0840011540 (ED. B) - CODICE ARES 0840011541 (ED. A) CUP B49H18000340001 CUI: L80002590844201900025 - CIG : 9519332147 per un importo Contrattuale complessivo dei lavori a corpo € 4.175.017,20 oltre IVA, di cui € 260.563,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Categoria prevalente: OG1, Classifica IV; Ribasso d'asta: 24,7229%. Impresa Appaltatrice: CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa snc - P.IVA: 04870080878 - Numero REA CT – 325969;

- **Con** Determinazione Dirigenziale n. 2474 del 27/11/2024 è stata autorizzata la Ditta Consorzio Stabile Agoraa S.C.AR.L. a subappaltare parte dei lavori all'impresa Eredi Geraci Salvatore S.R.L., con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni, 2, partita I.V.A. e C.F. 01427670854, ai sensi dell'art.105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii., giusto contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 29/10/2024 acquisito agli atti di questo Ente in data 29/10/2024 al prot. n. 18287;

- **Con** Determinazione Dirigenziale n. 1589 del 06/08/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1 dell'importo complessivo pari ad €. 7.425.600,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A1)Importo opere di progetto			€ 5.200.058,54
A1.1)Importo varianti riconducibili ad "Imprevisti ed imprevedibili"			€ 405.966,57
			€ 5.606.025,11
A1.2)Per rib.d'asta del 24,7229% sull'importo dei lavori sog. a rib.(escl.lav.in economia al netto)			-€ 1.384.241,38
A2)Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza di progetto (NON soggetti a ribasso)			€ 260.563,93
A2.1)Importo aggiuntivo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso) "Imprevisti ed imprevedibili"			€ 90.559,37
Sommano i lavori, al netto			€ 4.572.907,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:			€ 0,00
B1)Spese tecniche per Prog.di Fattibilità Tecnico Economica e Definitiva (al netto del rib.del 36,100%), così distinte:		€ 210.186,33	
-Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Definitiva	€ 165.657,57		
-Oneri previdenziali 4%	€ 6.626,30		
-IVA 22%	€ 37.902,45		

Sommano	€ 210.186,33	€ 0,00	
B2)Spese tecniche per Prog.Esecutiva e C.S.P. (al netto del rib.del 36,100%), così distinte:		€ 139.488,40	
-Progettazione Esecutiva e C.S.P.	€ 109.937,26		
-Oneri previdenziali 4%	€ 4.397,49		
-IVA 22%	€ 25.153,65		
Sommano	€ 139.488,40	€ 0,00	
B3)Spese tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E. e redazione 1^PVS (al netto del rib.del 36,100%), così distinte:		€ 310.306,50	
-Direzione Lavori e C.S.E.	€ 244.566,91		
-Oneri previdenziali 4%	€ 9.782,68		
-IVA 22%	€ 55.956,91		
Sommano	€ 310.306,50	€ 0,00	
B4)Servizi Integrativi per prove, rilievi ed indagini integrative (al netto del rib.del 36,100%), così distinte:		€ 16.215,26	
-Servizi integrativi, per prove, rilievi ed indagini integrative	€ 12.780,00		
-Oneri previdenziali 4%	€ 511,20		
-IVA 22%	€ 2.924,06		
Sommano	€ 16.215,26	€ 0,00	
B5)IVA 10% sui lavori		€ 457.290,70	€ 0,00
B6)Imprevisti sui lavori (€ 239.555,55 - B14 - q.p. A1.1)		€ 0,00	
B7)Art.113 D.Lgs.50/2016 (1,60% di A1+A1.1+A2+A2.1)		€ 95.314,37	
B8)Oneri di conferimento in discarica (IVA 10% inclusa)		€ 50.000,00	
B9)Spese per prove di laboratorio, controlli di accettazione e verifiche tecniche (IVA 22% inclusa)		€ 10.000,00	
B10)Spese per spostamenti impianti elettricie e allacci		€ 10.000,00	
B11)Contributo ANAC		€ 2.000,00	
B12)Spese per acquisizione pareri, per ottenimento Certificati di agibilità (accatastamenti, SCIA antincendio, SCIA Comune, INAIL, etc), Attestato prestazione energetica, etc.		€ 20.000,00	
B13)Spese per commissioni giudicatrici O.E.V.		€ 13.500,00	
B14)Accantonamento per le compensazioni di cui all'art.26 D.L.50-2022 e s.m.i. incluso IVA 10%		€ 39.634,20	
B15)Residuo economie del ribasso sui lavori(compr.IVA) (B15 - res.q.p. A1.1(al		€ 1.176.408,33	

netto) - A2.1 - B5)			
B16)Residuo economie del ribasso sulle spese tecniche(compr.Oneri prev. e IVA) e maggiori oneri art.113 (punto B7)		€ 302.348,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 2.852.692,96	€ 2.852.692,96
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 7.425.600,00

- In data 24/11/2025 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 1 registrato ad Agrigento in data 10/12/2025 al n. 1006 Serie 3 per un maggior importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale pari ad €. 397.889,84 che ha elevato l'importo contrattuale da € 4.175.017,20 ad € 4.572.907,04;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 990 del 21/05/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 redatta ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti D.lgs 50/2016 dal D.L. Ing. Ruggero Cassata e trasmessa con nota-pec prot. n.7084 del 30/04/2026, relativa ai lavori di "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO; CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840011540 (ED.B) - CODICE ARES 0840011541 (ED.A) CUP: B49H18000340001, dell'importo complessivo pari ad € 5.151.470,65, inclusi € 415.349,56 per oneri di sicurezza, con il sotto indicato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - 2^P.V.S.		
A1) Importo opere di progetto		€ 5.200.058,54
A1.1) Importo variante n.1, riconducibili ad " <i>Imprevisti ed imprevedibili</i> "		€ 405.966,58
A1.2) Importo variante n.2, riconducibili ad " <i>Imprevisti ed imprevedibili</i> "		€ 683.258,72
	Sommano	€ 6.289.283,84
1.2) Per rib.d'asta del 24,7229% sull'importo dei lavori sog. a rib.(escl.lav.in economia al netto)		-€ 1.553.162,75
A1.2) Per rib. d'asta del 24,7229% sull'importo dei lavori sog. a rib. (escl. lav. in economia al netto)		
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza di progetto (NON soggetti a ribasso)		€ 260.563,93
A2.1) Importo aggiuntivo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso) 1^ P.V.S. - " <i>Imprevisti ed imprevedibili</i> "		€ 90.559,37
A2.1) Importo aggiuntivo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso) 2^ P.V.S. - " <i>Imprevisti ed imprevedibili</i> "		€ 64.226,26
Sommano i lavori, al netto		€ 5.151.470,65
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1) Spese tecniche per Prog. di Fattibilità Tecnico Economica e Definitiva (al netto del rib. del 36,100%), così distinte:	€ 210.186,33	
-Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Definitiva	€ 165.657,57	
-Oneri previdenziali 4%	€ 6.626,30	
-IVA 22%	€ 37.902,45	
Sommano	€ 210.186,33	
B2) Spese tecniche per Prog.Esecutiva e C.S.P. (al netto del rib. del 36,100%), così distinte:	€ 139.488,40	
-Progettazione Esecutiva e C.S.P.	€ 109.937,26	

-Oneri previdenziali 4%	€ 4.397,49	
-IVA 22%	€ 25.153,65	
Sommano	€ 139.488,40	
B3) Spese tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E. e redazione 1^e 2^ PVS (al netto del rib. del 36,100%), così distinte:	€ 399.103,86	
-Direzione Lavori e C.S.E.	€ 314.552,22	
-Oneri previdenziali 4%	€ 12.582,09	
-IVA 22%	€ 71.969,55	
Sommano	€ 399.103,86	
B4) Servizi Integrativi per prove, rilievi ed indagini integrative (al netto del rib. del 36,100%), così distinte:	€ 16.215,26	
-Servizi integrativi, per prove, rilievi ed indagini integrative	€ 12.780,00	
-Oneri previdenziali 4%	€ 511,20	
-IVA 22%	€ 2.924,06	
Sommano	€ 16.215,26	
B5) IVA 10% sui lavori	€ 515.147,06	
B6) Imprevisti sui lavori (€ 239.555,55 - B14 - q.p. A1.1)	€ 0,00	
B7) Art.113 D.Lgs.50/2016 (1,60% di A1+A1.1+A2+A2.1)	€ 107.274,13	
B8) Oneri di conferimento in discarica (IVA 10% inclusa)	€ 75.000,00	
B9) Spese per prove di laboratorio, controlli di accettazione e verifiche tecniche (IVA 22% inclusa)	€ 10.000,00	
B10) Spese per spostamenti impianti elettrici e allacci	€ 20.000,00	
B11) Contributo ANAC	€ 2.000,00	
B12) Spese per acquisizione pareri, per ottenimento Certificati di agibilità (accatastamenti, SCIA antincendio, SCIA Comune, INAIL, etc.), Attestato prestazione energetica, etc.	€ 20.000,00	
B13) Spese per commissioni giudicatrici O.E.V.	€ 13.500,00	
B14) Accantonamento per le compensazioni di cui all'art.26 D.L.50-2022 e s.m.i. incluso IVA 10%	€ 266.000,82	
B15) Residuo economie del ribasso sui lavori (Economie Rib. residue - Magg. Lav. e Oneri - (magg. oneri di B5+B8+B9+B10) - (magg. oneri B.14)		€ 278.622,24
B16) Residuo economie del ribasso sulle spese tecniche (compr. Oneri prev. e IVA) e maggiori oneri art.113 (punto B7)	€ 201.591,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.274.129,35	2.274.129,35
IMPORTO COMPLESSIVO		7.425.600,00

- In data 04/06/2026 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo per un maggior importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale pari ad €. 578.563,61 che ha elevato l'importo contrattuale da € 4.572.907,04 a € 5.151.470,65;

- Il Direttore dei Lavori Ing. Cassata Ruggero in data 14/09/2026 ha emesso lo Stato di Avanzamento n. 9 dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2026;

- **Il Direttore dei Lavori** Ing. Cassata Ruggero ha consegnato al R.U.P. il certificato di pagamento n. 9. Tale certificato è stato sottoscritto dal R.U.P. in data 24/09/2026;

Vista la fattura elettronica n. 843 del 24/09/2026 trasmessa a mezzo PEC e assunta agli atti di questo Ente in data 25/09/2026 prot. n. 16073, dell'Impresa aggiudicataria CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa snc - P.IVA: 04870080878, dell'importo imponibile pari ad €. 495.419,90, oltre €. 49.541,99 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 544.961,89 per il pagamento del 9° certificato. Le modalità di pagamento indicate nella suddetta fattura coincidono con quanto indicato all'art. 7 del contratto di appalto n. 407 del 13/10/2023 ;

Visto il D.U.R.C. On Line richiesto in data 01/06/2026 prot. n. INPS_50961944 con validità fino al 29/09/2026, dal quale si evince che l'Impresa Aggiudicataria CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa snc - P.IVA: 04870080878, risulta in regola per quanto riguarda le istruttorie INAIL, INPS e CNCE;

Visto il D.U.R.C. On Line richiesto in data 09/09/2026 prot. n. INAIL_55787785 con validità fino al 07/01/2027, dal quale si evince che l'impresa EREDI GERACI SALVATORE S.R.L., con sede legale in via Normanni, 2 - 93014 MUSSOMELI (CL) - P.IVA: 01427670854, risulta in regola per quanto riguarda le istruttorie INAIL, INPS e CNCE;

Visto l'art. 7. (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). Del contratto n. 407 del 13/10/2023 con la quale si evince che tutte le somme relative all'appalto saranno accreditate sul seguente Conto Corrente Dedicato con Codice IBAN: [REDACTED], presso la BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A, Agenzia di Catania – Filiale 00197;

Dato atto che l'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione relativa al pagamento di quanto dovuto alla ditta subappaltatrice (agli atti di questo Ufficio);

- **VISTO** il D. Lgs n.50/2016;
- **VISTA** la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- **VISTA** la L.R.8/2014;
- **VISTA** la L.R.15/2015 e ss.mm. li;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL.;
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente
- **RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

per i motivi sopra esposti

Al Direttore del Settore Infrastrutture stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione, **“Servizio Edilizia Scolastica”** apposita determinazione nel senso di:

1) LIQUIDARE al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa snc - P.IVA: 04870080878, l'importo imponibile pari ad €. 495.419,90, oltre €. 49.541,99 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 544.961,89 per il pagamento del 9° certificato, relativo ai lavori riguardanti gli interventi di ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO . EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES 0840011540 (ED. B) - CODICE

ARES 0840011541 (ED. A) CUP B49H18000340001 CUI: L80002590844201900025 - CIG : 9519332147 - Intervento finanziato con risorse del piano NEXTGENERATION EU, giusta fattura elettronica n. 843 del 24/09/2026;

2) DARE ATTO che il pagamento dell'importo complessivo di € 544.961,89 graverà al cap.13311 art.28 imp. n. 590/2026 bilancio 2026;

3) DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

4) ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

5) DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

6) TRASMETTERE alla Ragioneria la presente Determinazione con allegata la seguente documentazione:

- 01) Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021;
- 02) Determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 2057 del 06/12/2022;
- 03) Determinazione Dirigenziale n.1282 del 23 giugno 2023 dichiarazione efficacia aggiudicazione;
- 04) Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 19.09.2023 Rimodulazione impegni di spesa;
- 05) Verbale di consegna 13 lug 2023
- 06) Contratto di Appalto del 13.10.2023 rep. n. 407;
- 07) Contratto di subappalto del 29/10/2024;
- 08) Determinazione Dirig. n. 2474 del 27/11/2024 Autorizzazione Subappalto;
- 09) Determinazione Dirigenziale n.1589 del 06/08/2025 di approvazione perizia di variante;
- 10) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- 11) Determina Dirigenziale n.990 del 21_05_2026 approv. Perizia n.2
- 12) Atto Aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi
- 13) Stato di avanzamento n.9;
- 14) Certificato di pagamento n.9;
- 15) Fattura elettronica n. 843 del 24/09/2026 dell'Impresa aggiudicataria
- 16) D.U.R.C. On Line - Impresa Aggiudicataria CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL;
- 17) D.U.R.C. On Line Impresa Subappaltatrice Eredi Geraci Salvatore Srl.

Agrigento, li 28/09/2026

L'Estensore
Geom. Carmelo Filorizzo

IL R.U.P.
Arch. Alfonso Giulio

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. *li*;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alfonso Giulio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 29/09/2026

Sottoscritta dal Direttore del Settore
(Ing. Michelangelo Di Carlo)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.