



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE

“Servizio Edilizia Scolastica”

Proposta n. 1952/2026

Determ. n. 1838 del 06/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA - LOTTO FUNZIONALE CORPI A _ B - CUP: B48E18000070002; CIG: 7547598AE5. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2022 RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 LETT.B) DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022, N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 01/07/2022 N. 91.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 1260 del 26/06/2018 è stato approvato il progetto dei “Lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale ai corpi A e B” dell'importo complessivo pari ad €. 4.993.950,00 di cui €. 4.151.641,37 per lavori a base d'asta ed €. 842.308,63 con il seguente quadro economico di spesa:

• Lavori a base d'asta	€. 4.151.641,37
• Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,388162% sui lavori)	€. 140.379,21
• Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 4.011.262,16
• Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
• IVA lavori 10%	€. 415.164,14
• Oneri discarica e/o cave di prestito	€. 30.000,00
• Gara, pubblicazioni, assicurazioni	€. 15.000,00
• Enel, Telecom, acquedotto, gas, (allacci ecc...)	€. 40.000,00

• Imprevisti	€.	125.451,13		
• Incentivo Tecnici Interni	€.	83.032,83		
• Spese Tecniche	€.	78.660,53		
• Spese per accatastamento e SCIA VV.F.	€.	20.000,00		
• Indagini, accertamenti di laboratorio, prove sui materiali e certificazioni	€.	30.000,00		
• Per piantumazione alberi	€.	5.000,00		
• Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€.	842.308,63	<u>€.</u> 842.308,63	
• IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€.	4.993.950,00

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 2195 del 12/12/2018 le somme sono state impegnate come di seguito elencato:

-Accertamento n. 99 del 12/12/2018 di €. 2.200.000,00 sul Cap. 1070 art. 2 Bil. 2019;

-Accertamento n. 8 del 12/12/2018 di €. 2.500.000,00 sul Cap. 1070 art. 2 Bil. 2020;

-Impegno n. 65 del 12/12/2018 di €. 2.200.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 3 Bil. 2019;

-Impegno n. 9 del 12/12/2018 di €. 2.500.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 3 Bil. 2020.

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 13/02/2019 è stato rimodulato il quadro economico di progetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1260 del 26/06/2018 nelle somme a disposizione dell'Amministrazione dell'importo complessivo pari ad €. 4.993.950,00 di cui €. 4.151.641,37 per lavori a base d'asta ed €. 842.308,63 con il seguente quadro

Che, pertanto, il nuovo quadro economico è così distinto:

• Lavori a base d'asta	€.	4.151.641,37		
• Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,388162% sui lavori)	€.	140.379,21		
• Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	4.011.262,16		
• Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
• IVA lavori 10%	€.	415.164,14		
• Oneri discarica e/o cave di prestito	€.	30.000,00		
• Gara, pubblicazioni, assicurazioni	€.	15.000,00		
• Enel, Telecom, acquedotto, gas, (allacci ecc...)	€.	40.000,00		
• Imprevisti	€.	130.451,13		
• Incentivo Tecnici Interni	€.	83.032,83		
• Spese Tecniche	€.	78.660,53		
• Spese per accatastamento e SCIA VV.F.	€.	20.000,00		
• Indagini, accertamenti di laboratorio, prove sui materiali e certificazioni	€.	<u>30.000,00</u>		
• Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€.	842.308,63	<u>€.</u> 842.308,63	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€.	4.993.950,00

- **Che** con Contratto d'Appalto n° 339 di Rep. del 19/07/2019, registrato ad Agrigento al n. 3608 del 22/07/2019 serie 1T, i lavori di cui in oggetto, venivano affidati all'impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa SNC, P.I. 04870080878 per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del 25,2310% pari ad €. 3.139.559,81;

- **Che** nel suddetto Contratto l'Impresa Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. ha indicato quale impresa consorziata esecutrice dei lavori, l'Impresa Edilap Soc. Coop. con sede in

via Alberto, 5 – 95129 Catania - P.I. 04263480875;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale del Titolare P.O. Attività Negoziale e Contratti n. 93 del 20/01/2020 è stato preso atto della procura speciale Repertorio N. 5445 Raccolta N. 3987, in Catania il 23/12/2019 N. 21386, in favore del Sig. Mancuso Filippo nato a Mussomeli (CL) il 09 ottobre 1974, conferita dal Signor Costantino Giuseppe nato a Catania (CT) il 29 luglio 1972, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio Stabile Agoraa S.C.a.R.L. appaltatrice dei lavori in oggetto;

- **Che** con contratto n. 349 di rep. del 04/03/2020 è stato modificato l'art.9 del Contratto n. 339 di Rep. del 19/07/2019 in quanto per un errore materiale è stato scritto che l'impresa non intendeva avvalersi del subappalto mentre l'affidataria ha dichiarato in sede di gara di volere subappaltare i lavori di cui in oggetto;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 18/01/2021 è stata autorizzata la Ditta Consorzio Stabile Agoraa S.C.A.R.L. a subappaltare al Consorzio Stabile Impregemi S.C.A.R.L., giusto contratto di subappalto sottoscritto in data 18/12/2020, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 coordinato con il Decreto Legislativo 56/2017 e ss.mm.ii.;

- **Che** i lavori sono stati consegnati in data 21/08/2019 e gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 02/10/2019;

- **Che** il Direttore dei Lavori in data 15/02/2022 ha redatto una perizia di variante con il seguente quadro economico:

A) Per lavori	€ 4.270.232,98
• A dedurre oneri sicurezza compresi nei lavori	€ 140.656,95
• Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 4.129.576,03
• Per ribasso d'asta del 25,231% su € 4.129.576,03	€ 1.041.933,33

A) • Importo lavori di perizia al netto € 3.228.299,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori 10%	€.	322.829,97
- Oneri Conferimento discarica e/o cave di prestito	€.	30.000,00
- Gara, pubblicazioni, assicurazioni	€.	15.000,00
- Enel, Telecom, acquedotto, gas, (allacci ecc...)	€.	40.000,00
- Lavori in economia ivi inclusi rimborsi previa fattura	€.	29.837,30
- D.L. n. 73/2021 art. 1-septies (compensazione prezzi materiali da costruzione)	€.	3.000,00
- Incentivo Tecnici Interni	€.	83.032,83
- Spese Tecniche	€.	78.660,53
- Spese per accatastamento e SCIA VV.F.	€.	20.000,00
- Indagini, accertamenti di laboratorio, prove sui materiali e certificazioni	€.	30.000,00

Totale Somme a Disposizione Amm.ne	€.	652.360,63	€.	652.360,63
TOTALE (A+B)			€.	3.880.660,28

- Economie:

- Ribasso d'asta contrattuale	€.	1.012.081,56
- IVA 10% su ribasso d'asta contrattuale	€.	101.208,16

Sommano le economie

€. 1.113.289,72 € 1.113.289,72

Totale quadro economico

€. 4.993.950,00

- **Che** per effetto della superiore perizia di variante il maggior importo per lavori al netto (rispetto al contratto principale) ammonta ad €. 88.739,84. Alla spesa per i lavori aggiuntivi si farà fronte con fondi all'interno del finanziamento, utilizzando somme per imprevisti ed economie di progetto, così come si evince dal quadro economico di perizia;
- **Che** la Perizia di Variante con il Q.E. sopra riportato è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 16/02/2022 e in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 655 del 21.04.2022;
- **Che** per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante e per le difficoltà rappresentate dall'Impresa esecutrice dei lavori, di reperimento delle materie prime e dei semilavorati, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato di gg. 90 (novanta), pertanto il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 02/06/2022;
- **Che** con nota prot. n. 1864 del 07/03/2022 l'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha rilasciato apposita presa d'atto della perizia redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Ragioneria Generale ed Economato, Attività Negoziale, Contratti, Gare e Concessioni n. 837 del 18.05.2022 di presa atto variazione conto corrente dedicato indicato all'art. 7 del contratto di appalto (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) dal quale si evince che tutte le somme relative all'appalto saranno accreditate al cod. IBAN: [REDACTED] costituito presso l'Istituto Bancario CREDIT AGRICOLE, Agenzia di Acireale P.zza Duomo, intestato all'Impresa aggiudicataria, e costituisce conto dedicato alle commesse pubbliche;
- **Che** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/08/2022 come certificato dal Direttore dei Lavori e quindi in tempo utile;

DATO ATTO:

- Che** l'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, ha stabilito che per “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione è necessario aggiornare i prezzi esclusivamente per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA”;
- Che** il Direttore dei lavori ha redatto il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
- Che** relativamente ai lavori di competenza del L.C.C. Di Agrigento, con nota prot. n. 2290 del 09/02/2024 è stata richiesta al “Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere” la somma complessiva di €. 278.168,34, relativa “all'aggiornamento prezzi riguardanti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° Agosto 2022 al 31

Dicembre 2022, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA”;

- **Che** il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha provveduto ad accreditare la somma complessiva richiesta pari ad € 278.168,34 con esclusione dell'IVA, inerente il 2° semestre 2022 riguardante i seguenti lavori:

- Lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale Corpi A e B i	Importo	€ 103.239,23;
- Lavori di completamento del liceo Scientifico “E.Fermi” di Sciacca – Stralcio di completamento – Corpo Uffici – Presidenza e Auditorium	Importo	€ 121.789,69;
- Lavori di intervento urgente per movimento franoso sulla SP. n. 24 tratto Cammarata – Santo Stefano Quisquina (Località Filici)	Importo	<u>€ 53.139,42</u>
Sommano		€ 278.168,34

- **Che** per i lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale Corpi A e B è stato richiesto l'importo complessivo €. 103.239,23 (90% di €. 114.710,25) con esclusione dell'IVA, derivante dall'adeguamento prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° Agosto 2022 al 31 Dicembre 2022 relativamente al SAL n. 9, applicando il Prezzario Unico Regione Sicilia per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del D.L. n.50 del 17/05/2022 art. 26 comma 2, pubblicato con D.A n.17 Gab del 29/06/2022;

-**Che** la suddetta somma complessiva pari ad €. 103.239,23 è stata accertata nel Bilancio in entrata al cap.1070/14 per (€. 51.619,61 *accertamento n. 911/2025 – acconto 50% sul fondo adeguamento prezzi anno 2022 - ordinativo n. 2596/2025 del 13/05/2025 – Cap. U. 13310 art.9*) e per (€. 51.619,61 *somma relativa al saldo fondo adeguamento prezzi agosto 2022 - accertamento n. 1532/2025 – ordinativo n. 5337/2025 del 03/09/2025 - Cap.U. n.13310 art.9*);

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 24/10/2025 è stata liquidata la somma complessiva in acconto pari ad €. 51.619,61 compreso IVA al 10% all'Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa SNC , P.I. 04870080878, relativo al pagamento in acconto dell'aggiornamento dei prezzi secondo semestre 2022 riconosciuto “*ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett.b) del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91*” relativo ai Lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale ai corpi A e B CUP: B48E18000070002; CIG: 7547598AE5;

- **Considerato** che è necessario **impegnare e liquidare in acconto l'ulteriore somma di €. 51.619,61**, relativo ai Lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale ai corpi A e B, al Cap. 13310 art.9 – “*Stato - Fondo per aggiornamenti prezzari annualità 2022*” - (*Cap. in entrata 1070/14 accertamenti nn. 911/2025 e 1532/2025 – ordinativi nn. 2596 e 5337*);

- **Vista** la Fattura Elettronica in acconto n. 779 del 31/08/2026 trasmessa a mezzo PEC e assunta agli atti di questo Ente in data 01/09/2026 al n.13920 dell'importo imponibile pari ad euro 46.926,92 oltre a € 4.692,69 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 51.619,61, con la quale l'Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa SNC , P.I. 04870080878, ha richiesto il pagamento in acconto dell'aggiornamento dei prezzi secondo semestre 2022 riconosciuto “*ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett.b) del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 convertito con*

modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91” riguardante i lavori di costruzione dell'I.T.C. in Campobello di Licata, lotto Funzionale Corpi A e B CUP: B48E18000070002; CIG: 7547598AE5, indicando le modalità di pagamento presso il conto corrente dedicato costituito presso l'Istituto Bancario CREDIT AGRICOLE, Agenzia di Acireale P.zza Duomo, Numero di c/c: 000015073337; ABI: 06230; CAB: 26200; CIN: X; Codice IBAN: [REDACTED] che coincide con quello riportato nella Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale ed Economato, Attività Negoziale, Contratti, Gare e Concessioni n.837 del 18.05.2022 di presa atto variazione Conto Corrente Dedicato indicato all'art. 7 del contratto di appalto;

- **DATO ATTO** che può procedersi alla liquidazione in acconto dell'importo dovuto all'Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa SNC - P.I. 04870080878, dell'importo imponibile pari ad euro 46.926,92 oltre a € 4.692,69 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 51.619,61, relativo al pagamento in acconto dell'aggiornamento dei prezzi secondo semestre 2022 relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (9°SAL) riconosciuto *“ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett.b) del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91”* riguardante i lavori di costruzione dell'I.T.C. in Campobello di Licata, lotto Funzionale Corpi A e B CUP: B48E18000070002 - CIG: 7547598AE5;

- **Visto** il D.U.R.C. On Line richiesto in data 29/09/2026 prot. n. INPS_52505683 con validità fino al 27/01/2027, dal quale si evince che Impresa Appaltatrice Consorzio Stabile Agoraa con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa SNC - P.I. 04870080878, risulta in regola per quanto riguarda le istruttorie INAIL, INPS e CNCE;

- **Visto** il D.U.R.C. On Line richiesto in data 12/06/2026 prot. n. INPS_51122828 con validità fino al 10/10/2026, dal quale si evince che Impresa Consorziata esecutrice dei lavori Edilap Soc. Coop. con sede legale in Catania (CT) via Alberto Mario,5 - P.I. 04263480875, risulta in regola per quanto riguarda le istruttorie INAIL, INPS e CNCE;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO il D.L. 50/2022 art. 26 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 con le modifiche ed integrazioni di cui la D.Lgs 56/2017;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

PROPONE

per i motivi sopra esposti

Al Direttore del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione l'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale nel senso di:

1) IMPEGNARE la somma complessiva di **€. 51.619,61** al **Cap. 13310 art.9**, *“Fondo per adeguamento prezzi annualità 2022” Cap. in entrata 1070/14”*, necessaria per il pagamento in acconto dell'aggiornamento dei prezzi secondo semestre 2022 riconosciuto *“ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett.b) del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91”* relativamente alle lavorazioni eseguite e

Determ. n. 1838 del 06/10/2026 pag. 6/9

contabilizzate dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (9° SAL) relativo ai lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale ai corpi A e B CUP: B48E18000070002; CIG: 7547598AE5;

2) LIQUIDARE all'Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. con sede in San Gregorio di Catania (CT) Viale Europa SNC , P.I. 04870080878 , l'importo imponibile pari ad euro 46.926,92 oltre a € 4.692,69 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 51.619,61, relativo al pagamento in acconto dell'aggiornamento dei prezzi secondo semestre 2022 riconosciuto *“ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett.b) del Decreto Legge 17/05/2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91”* relativo ai Lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata – Lotto Funzionale ai corpi A e B CUP: B48E18000070002; CIG: 7547598AE5, giusta fattura elettronica in acconto n. 779 del 31/08/2026;

3) DARE ATTO che il pagamento dell'importo complessivo di **€ 51.619,61** graverà al Cap. 13310 art.9 – *“Stato - Fondo per aggiornamenti prezzari annualità 2022”* - Cap. in entrata 1070/14;

4) DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

5) ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

6) DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

7) TRASMETTERE al Settore Ragioneria Generale , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, la presente determinazione, unitamente ai seguenti allegati:

- 01) Richiesta accesso al fondo;
- 02) Attestazione del D.L. con allegato prospetto di calcolo del 26.01.2023;
- 03) Fattura elettronica n. 779 del 31 ago 2026;
- 04) Durc_INPS_51122828_EDILAP;
- 05) Durc_INPS_52505683_AGORAA;

L'Estensore

Geom. Carmelo Filorizzo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alfonso Giulio

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. *ll*;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del

27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alfonso Giulio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 06/10/2026

Sottoscritta dal Direttore del Settore
(Ing. Michelangelo Di carlo)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.