



REGIONE SICILIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Codice fiscale 80002590844 - P.IVA: 80002590844

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI AGRIGENTO, SITO IN VILLASETA
CUP: B49F19000160003- CIG: 856542082F

IMPRESA: A.T.I. Genco s.r.l. - FORLEO s.r.l. con impresa capogruppo GENCO S.r.l., via Liguria, 3 - 93014 Mussomeli (CL), iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.AA. di Caltanissetta al numero REA CL-112583 - P.I. 01989330855

CONTRATTO: Redatto in data 07/12/2021, al n. 377

Atto Sottomis: Redatto in data 09.01.2024, Rep. n. 6284, registrato a Mussomeli in data 11.01.2024 al n. 34 Serie 3 AP

Atto Sottomis 2: Redatto in data 22.01.2026, Rep. n. 6470, registrato a Agrigento in data 23.01.2026 al n. 56 Serie 3

STATO AVANZAMENTO N°4 dei lavori eseguiti a tutto il 01/07/2026

Importo PVS 2	€	1.382.358,51
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	123.839,50
Importo lavori a base d'asta	€	1.258.519,01
Importo ribasso d'asta in ragione del 38,528 %	€	773.636,81
Importo netto contrattuale compresa sicurezza	€	897.476,31

Tempi	
Data consegna parziale	
Data della consegna	10/01/2022
Tempo assegnato per l'esecuzione lavori	730
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione	09/01/2024
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	911
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	08/07/2026
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
13.1.5		Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - consistenza semi m³	1,290	179,73	231,85
23.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate kg	128,736	1,86	239,45
35.1.7		Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali m²	19,788	44,89	888,28
45.1.10.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (U...: collocato all'interno degli edifici m²	22,168	17,92	397,25
59.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con m²	864,261	24,62	21.278,11
610.1.2.1		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con...:botticino, travertino e simili m²	2,536	106,66	270,49
712.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il m²	22,168	8,23	182,44
812.1.5		Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di - m²	1.952,143	19,20	37.481,15
912.1.7		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici " metallocene " (POE) formulati in modo tale da conferire al m²	1.553,357	21,98	34.142,79
1013.3.15.5		Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli eff...: D esterno 63 mm m	40,050	11,17	447,36
		A RIPORTARE			95.559,17

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			95.559,17
11	14.1.3.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u cad	25,000	47,51	1.187,75
12	14.1.8.2	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m cad	10,000	45,36	453,60
13	14.2.1.1	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti c cad	126,000	45,30	5.707,80
14	14.2.2.1	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale con cad	40,000	63,90	2.556,00
15	14.2.3.1	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con cad	83,000	10,60	879,80
16	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con cad	83,000	15,10	1.253,30
17	14.2.4	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, da 6 posti, comprensivo di relativo telaio e placca cad	4,000	5,06	20,24
18	14.2.6.3	Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio ed il cablaggio e quant'altro Presa cad	1,000	34,60	34,60
19	14.2.6.7	Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio ed il cablaggio e quant'altro Presa cad	20,000	38,92	778,40
20	14.2.6.9	Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio ed il cablaggio e quant'altro Presa cad	5,000	40,76	203,80
21	14.3.2.1	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam			
		A RIPORTARE			108.634,46

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			108.634,46
		m	80,000	12,40	992,00
22	14.3.9.1	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al co			
		cad	4,000	43,20	172,80
23	14.3.10.3	Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per posa a parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali per derivazioni, scatole di derivazione, listelli			
		m	23,000	39,00	897,00
24	14.3.12.2	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle t			
		m	1.050,000	5,41	5.680,50
25	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas			
		cad	58,000	7,64	443,12
26	14.3.15.3	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav			
		m	4.050,000	1,85	7.492,50
27	14.3.17.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplasti...:cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm ²			
		m	1.834,148	2,31	4.236,88
28	14.3.17.4	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica...: cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ²			
		m	2.032,800	3,16	6.423,65
29	14.3.19.10	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici tipo FTG18(o)M1 0,6/1 kV in rame con isolante elastomerico reticolato in qualità G18, guaina Ca			
		cad	100,000	5,39	539,00
30	14.4.1.1	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituit...: per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A			
		m ²	2,300	2.782,00	6.398,60
31	14.4.1.4	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito...: per profondità fino a 400mm e corrente nominale oltre 160A			
		m ²	3,200	3.039,00	9.724,80
32	14.4.4.1	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in			
		A RIPORTARE			151.635,31

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			151.635,31
		materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli	cad	1,000	34,80
33	14.4.4.2	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, centralino da parete IP40 con portella 12 moduli	cad	20,000	880,00
34	14.4.4.7	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, centralino da parete IP55 con portella 4 moduli	cad	1,000	29,60
35	14.4.4.11	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	2,000	226,60
36	14.4.5.9	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	165,000	6.171,00
37	14.4.5.15	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	19,000	1.706,20
38	14.4.5.16	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	15,000	1.914,00
39	14.4.5.34	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di Icn=10 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	1,000	190,50
40	14.4.5.35	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di Icn=10 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	1,000	199,90
41	14.4.6.1	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali: blocco diff. 2P In ≤ 25A cl.AC - 10 mA	cad	4,000	318,80
42	14.4.6.19	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali: blocco diff. 4P In ≥ 80A cl.AC - 300/500 mA			
		A RIPORTARE			163.306,71

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			163.306,71
		cad	7,000	105,80	740,60
43	14.4.7.6	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non interr.n			
		cad	1,000	25,40	25,40
44	14.4.7.16	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per...: interr.non automatico - 4P - fino 32 A			
		cad	1,000	45,70	45,70
45	14.4.7.18	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non interr.n			
		cad	1,000	61,00	61,00
46	14.4.7.19	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per ...: interr.non automatico - 4P - da 100 A			
		cad	1,000	76,50	76,50
47	14.4.10.11	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo scatolato fisso, tensione nomin...: sezionatore fisso 4P - da 250 A			
		cad	1,000	523,40	523,40
48	14.4.11.2	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione...:contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)			
		cad	1,000	45,90	45,90
49	14.4.13.2	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di relè termici tripolari con riarmo manuale e/o automatico per avviamento normale, da associare a relativo c...: relè term. fino a 25,00 A			
		cad	1,000	63,50	63,50
50	14.4.16.5	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei...: spia presenza tensione fino a 3 LED			
		cad	9,000	22,20	199,80
51	14.4.16.7	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o...: interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva			
		cad	4,000	124,00	496,00
52	14.4.16.8	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte q...:interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula			
		cad	1,000	186,90	186,90
		A RIPORTARE			165.771,41

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			165.771,41
53	14.4.18.1	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico differenziale compatto di...: Icn=4,5 kA curva C - In =0,30A Tipo AC- 1P+N - da 6 a 32 A cad	144,000	70,70	10.180,80
54	14.4.19.2	Fornitura e posa in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di dispositivo di monitoraggio autoalimentato per sistemi ... Trifase, tensione nominale 400 e portata fino a 125 A cad	1,000	582,79	582,79
55	14.8.2.1	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguente con lamp cad	63,000	75,50	4.756,50
56	14.8.3.1	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale cad	130,000	107,20	13.936,00
57	14.8.4.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato armat cad	112,000	117,44	13.153,28
58	14.8.4.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o arm cad	86,000	154,10	13.252,60
59	14.8.11.2	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato cad	63,000	92,24	5.811,12
60	15.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi...: in lamiera preverniciata m	22,168	34,78	771,00
61	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, esclu...: per pozzetti da 40x40x50 cm cad	9,000	115,16	1.036,44
62	18.1.4.1	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di ...: per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza cad	15,000	321,11	4.816,65
63	18.2.1.2	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante pro...: D = 127 mm;			
		A RIPORTARE			234.068,59

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			234.068,59
		Sm = 3,6 mm; h = 7,80 m; b = 1,20 m cad	11,000	648,88	7.137,68
64	18.2.2.5	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante proce...: D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,80 m cad	4,000	572,98	2.291,92
65	18.2.7.1	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni on...: mensola singola cad	11,000	54,76	602,36
66	18.2.7.2	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni one...: mensola doppia cad	4,000	82,13	328,52
67	18.2.8	Posa in opera a parete, di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso compreso la muratura delle zanche con malta cementizia nonché ogni altro cad	16,000	74,98	1.199,68
68	18.3.3.2	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di allumin...: apparecchio con flusso luminoso minimo 4.000 lumen cad	44,000	473,00	20.812,00
69	18.7.2.4	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=90mm m	693,050	5,90	4.089,00
70	21.1.3.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto...: eseguito a mano m³	1,217	660,93	804,35
71	21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto...: eseguito a mano m³	28,485	454,39	12.943,31
72	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m²	19,788	10,84	214,50
73	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento m²	61,801	18,98	1.172,98
		A RIPORTARE			285.664,89

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			285.664,89
74	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm	133,008	1,99	264,69
75	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm	1.649,301	3,94	6.498,24
76	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il m ²	165,927	7,89	1.309,16
77	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi m ³	108,695	32,26	3.506,50
78	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore m ²	679,229	93,59	63.569,06
79	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione origi...: per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. m ² x cm	1.321,661	39,76	52.549,26
80	21.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi m ²	598,728	8,31	4.975,42
81	23.6.13	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli m ²	4.749,316	10,96	52.052,50
82	26.1.1.1	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio m ²	6.180,776	7,81	48.271,85
83	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno m ²	10.591,888	1,26	13.345,78
84	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.			
		A RIPORTARE			532.007,35

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			532.007,35
		m ²	6.180,776	3,58	22.127,18
85	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi			
		m ²	751,320	10,52	7.903,88
86	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in			
		m ²	902,000	13,99	12.618,98
87	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura			
		cad	28,000	59,65	1.670,20
88	26.1.34	Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare			
		cad	52,000	51,70	2.688,40
89	26.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco per il primo mese d'impiego			
		cad	1,000	614,87	614,87
90	26.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un blocco per ogni mese successivo al primo			
		cad	14,000	353,05	4.942,70
91	26.8.33	NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione			
		mese	15,000	643,71	9.655,65
92	AN001	Formazione di muretto attico, perimetrale alle coperture piane, balconi e terrazzi, del tipo in muratura armata. Il prezzo comprende la formazione del muro in blocchi di laterizi forati, compreso			
		m ²	415,714	132,60	55.123,68
93	AN002	Dismissione parete verticale tattica per esercitazione, dimensioni metri 7,50 x 14,00 circa, costituita da struttura in acciaio e pannellatura in legno. Intervento da eseguire con idoneo personale e			
		acorp	1,000	4.983,00	4.983,00
94	AN003	Intonaco rasante di finitura, tissotropico, specifico per la protezione degli intonaci e dei calcestruzzi, tipo "OPERA Raso OP 156" o similari. Dato in opera in due mani, su superfici già intonacate			
		m ²	1.441,615	37,00	53.339,77
95	AN004	Fornitura ed applicazione di fondo intermedio di			
		A RIPORTARE			707.675,66

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale	
		RIPORTO			707.675,66	
		superfici esterne, mediante applicazione a pennello o rullo di un fondo minerale coprente, ad elevato effetto riempitivo, a base di resine stirolo	m²	4.749,316	16,40	77.888,77
96	AN005	Intervento localizzato sui prospetti, consistente nelle seguenti fasi lavorative: 1) rimozione dell'intonaco fino al rinvenimento del tompagno e/o dell'intelaiatura portante in c.c.a; 2) risanamento	m²	3.387,048	110,80	375.284,92
97	AN006	Intervento localizzato sui prospetti, consistente nelle seguenti fasi lavorative: 1) rimozione dell'intonaco fino al rinvenimento del tompagno e/o dell'intelaiatura portante in c.c.a; 2) risanamento	m²	124,270	45,70	5.679,15
98	AN007	Intervento manutentivo alle copertine in marmo, posti a protezione dei parapetti in muratura esistente. E' compreso nel prezzo la pulizia delle lastre esistenti, lo smonto e la sostituzione con	m²	24,728	33,48	827,89
99	AN008	Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera preverniciata, dello sviluppo compreso tra 36 e 80 cm, pressopiegata in qualsiasi forma, compreso il fissaggio, opere murarie, silicone occorrente	m	395,274	50,10	19.803,23
100	AN009	Rimozione di impermeabilizzazione in guaina bituminosa ed opere similari (incollate al sottostrato), compresa l'eventuale raschiatura ed asportazioni delle porzioni aggrappate, nonché l'onere per la	m²	1.644,669	25,30	41.610,13
101	AN010	Fornitura e posa in opera di vernice in alluminio, con azione coprente, per manti bitumosi e tetti. Data in opera delle migliori marche per azione protettiva e riflettente dei raggi solari, atta a	m²	594,100	12,90	7.663,90
102	AN011	Manutenzione infissi esterni esistenti, per fronte finestrata da 1,5 a 3 mq. L'intervento al telaio/imbotto prevede la rimozione delle vecchie vernici, l'eventuale intervento manutentivo al telaio	cad	29,000	186,40	5.405,60
103	AN012	Smontaggio ringhiere, trattamento, riparazione e successiva istallazione. E' compreso e compensato nel prezzo l'asporitazione delle vecchie vernici, la riparazione dei componenti in ferro, la	m	24,950	150,40	3.752,48
104	AN013	Intervento di manutenzione marciapiedi, perimetrali all'edificio, mediante ripristino sia della pavimentazione danneggiata sia dell'alzata in cordoli prefabbricati. E' compreso e compensato nel	m²	79,460	37,30	2.963,86
105	AN014	Esecuzione traccia esterna per alloggiamento condutture interrate, in tratti esterni pedonali (scalinate e/o marciapiedi). E' compreso la dismissione della pavimentazione, la demolizione dei massetti				
		A RIPORTARE			1.248.555,59	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale
		RIPORTO			1.248.555,59
		m	12,800	128,40	1.643,52
106	AN015	Esecuzione traccia esterna per alloggiamento condutture interrato, in strade urbane e/o spazi esterni soggetti a transito veicolare ordinario e/o di emergenza. E' compreso la dismissione della			
		m	315,250	94,40	29.759,60
107	AN016	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico differenziale con bobina di sgancio. 200 A. Sono compresi gli eventuali contatti			
		cad	1,000	3.512,00	3.512,00
108	AN017	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di scaricatore di sovratensione e fusibili. Sono compresi gli ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici			
		cad	1,000	1.521,00	1.521,00
109	AN018	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di teleruttore. Sono compresi gli ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla			
		cad	3,000	146,20	438,60
110	AN019	Intervento di scollegamento quadro elettrico a monte di linee principali da oltre 100 mmq. Lavoro consistente nell'apertura del quadro esistente, verifica ed eticattamento dei circuiti, distacco di			
		cad	1,000	219,60	219,60
111	AN020	Intervento di scollegamento quadro elettrico con max 10 circuiti. Lavoro consistente nell'apertura del quadro esistente, verifica ed eticattamento dei circuiti, distacco di tutte le linee in uscita			
		cad	38,000	149,40	5.677,20
112	AN021	Intervento di scollegamento quadro elettrico da 11 a 20 circuiti. Lavoro consistente nell'apertura del quadro esistente, verifica ed eticattamento dei circuiti, distacco di tutte le linee in uscita			
		cad	8,000	447,80	3.582,40
113	AN022	Intervento di scollegamento quadri elettrici da 31 a 40 circuiti. Lavoro consistente nell'apertura del quadro esistente, verifica ed eticattamento dei circuiti, distacco di tutte le linee in uscita			
		cad	1,000	1.140,00	1.140,00
114	AN023	Fornitura e posa in opera di centralino da 36 moduli DIN, del tipo ad incasso e/o da parete in PVC, in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con			
		cad	16,000	193,00	3.088,00
115	AN024	Intervento di separazioni linee elettriche e formazione dorsale di collegamento ai nuovi quadri elettrici dedicati. Per ogni quadro			
		cad	43,000	1.419,00	61.017,00
116	AN025	Assistenza muraria per esecuzioni punti presa e/o punti di comando - punti luce, da realizzare su edifici esistenti			
		A RIPORTARE			1.360.154,51

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 12 Importo Totale
		RIPORTO			1.360.154,51
		in esecizio. Per ogni quadro			
		cad	244,000	91,00	22.204,00
		A RIPORTARE			1.382.358,51

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 123.839,49 oneri sicurezza a sommare)	€	1.382.358,51	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	123.839,49	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.258.519,02	
Il ribasso d'asta del 38,528% su € 1.258.519,02	€		484.882,21
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		773.636,81
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		123.839,49
Lavori a misura al netto	€		897.476,30
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		897.476,30
Agrigento, 02/07/2026 Il Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Tuttolomondo  Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Alessandro Tuttolomondo			