



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Manutenzione e Patrimonio

Stazione
Appaltante : Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Lavori di : Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP. CC. N. 1, 2, 3, 30, NN.CC. 2 E 24, SS.PP. N. 58, 61, 9, 19, 53, della Provincia di Agrigento - Anno 2023.
CUP: B47H21001260001 - CIG: B434FBB48C.

Impresa : NG STRADE s.r.l., con sede in viale del Consiglio D'Europa n. 12 - 20, CAP. 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE).

STATO AVANZAMENTO N°4 dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2026

CONTRATTO in data 24/03/2025.n. 427 di repertorio, registrato a Agrigento in data 24/03/2025, al n. 1779 serie 1T.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	2.172.557,88
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	51.900,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 31,375 %	€	1.730.000,00

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

I.V.A. al 22%	380.600,00
Incentivo per funzioni tecniche	34.600,00
Diritti ANAC	600,00
Oneri conferimento a discarica	18.500,00
Assistenza giornaliera	8.257,88

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	06/06/2025
Data di inizio dei lavori	06/06/2025
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	06/06/2026
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	31/12/2026
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€ 442.557,88

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	SIC24_1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli m²	2 747,864	4,67	12 832,53
2	SIC24_1.4.2.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm i m²	12 992,528	1,39	18 059,61
3	SIC24_1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat m³ x km	2 594,951	0,66	1 712,66
4	SIC24_21.3.22	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta-copri-ferro-di-strutture-intelaiate-in-cemento-armato, con conservazione della sezione originaria o per ingrossamento della sezione p mq	3 658,780	30,67	112 214,78
5	SIC24_21.3.23	Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente fibrorinforzata, a ritiro compensato e basso modulo, per l'esecuzione di ripristini strutturali, per mq	20 669,150	57,29	1 184 135,61
6	AN 2	Inghisaggio di barre in acciaio m	612,526	14,89	9 120,51
7	SIC24_21.7.2	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza cm	106 492,500	0,97	103 297,73
8	SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di kg	3 983,634	3,47	13 823,21
9	SIC24_3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature kg	13 542,601	2,91	39 408,97
10	SIC24_3.1.2.7	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p m³	105,448	213,89	22 554,28
11	SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con m²	701,025	44,58	31 251,69
		A RIPIANTARE			1 548 411,58


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			1 548 411,58
12	SIC24_21.9.9	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci cementizi o in malta m²	3 829,866	20,71	79 316,53
13	SIC24_3.7.6	Impermeabilizzazione ecologica permanente, protettiva e repellente, di superfici in calcestruzzo (e/o intonaci cementizi), mediante fornitura ed applicazione a spruzzo di prodotto liquido a base m²	833,448	28,61	23 844,95
14	W6	Nolo di minipala o miniescavatore completo dei seguenti accessori minimi: Pala caricatrice, lama raschiante, martello demolitore e spazzolone compreso conducente e carburante ed ogni altro onere h	120,000	71,18	8 541,60
15	W7	Nolo di piattaforma semovente "Ragno" avente capacità di operare fino ad altezze di 15 metri, compreso manovratore ed ogni onere necessario al perfetto funzionamento. per ogni ora di lavoro effettivo h	272,000	69,76	18 974,72
16	W3	Escavatore con cucchiaio o chiodo con potenza superiore a 110 Hp. compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento. per ogni ora di lavoro effettivo h	568,000	138,05	78 412,40
17	SIC24_6.1.11.2	Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con bin t	81,460	147,10	11 982,77
18	SIC24_6.1.11.3	Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con tap t	490,200	184,19	90 289,94
19	SIC24_6.5.1.6	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione -rette o curve per bordo latera m	162,850	356,15	57 999,03
20	SIC24_6.5.1.3	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione -rette o curve per bordo latera m	79,400	227,64	18 074,61
21	SIC24_26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 m²	7 222,620	8,68	62 692,33
22	SIC24_26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno m²xmese	1 551,250	1,68	2 606,10
		A RIPIANTARE			2 001 146,56

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			2 001 146,56
23	SIC24_6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e m ² /cm	9 504,919	3,42	32 506,83
24	SIC24_21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico m ³	0,063	450,29	28,37
25	SIC24_15.4.14.4	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro m	27,000	20,67	558,09
26	SIC24_3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per m ³	24,823	186,72	4 634,95
27	SIC24_3.1.2.15	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p m ³	170,740	217,65	37 161,57
28	SIC24_26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. m ²	7 222,620	3,83	27 662,64
29	SIC24_1.5.5	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese m ³	883,565	29,77	26 303,73
30	SIC24_6.5.2	Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del kg	1 317,200	6,43	8 469,60
31	SIC24_6.3.6	Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura m ³	52,497	43,26	2 271,02
32	SIC24_6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per m ³	62,938	36,03	2 267,66
33	SIC24_6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere m ³ x km	2 851,245	0,66	1 881,82
		A RIPORTARE			2 144 892,84

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 44 613,00 oneri sicurezza a sommare)	€	2 144 892,84	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	44 613,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	2 100 279,84	
Il ribasso d'asta del 31,375% su € 2 100 279,84	€		658 962,80
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		1 441 317,04
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		44 613,00
Lavori a misura al netto	€		1 485 930,04
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		1 485 930,04

AGRIGENTO li' 15/09/2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Filippo Napoli



Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Michelangelo Di Carlo